



**QENDRA PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR**

## **RAPORTI VJETOR**

**Për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor  
Jugperëndimor dhe puna vijuese e Qendrës për zhvillim për  
vitin 2017**

**Janar 2018**

## HYRJE

Programi për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor është dokument bazik afatmesëm, ku bazën e saj juridike e ka në Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal (nenet 12-14), i përpunuar me qëllim që të zvogëlohen disparitetet përmes rajoneve planore, si dhe në vetë rajonin dhe të sigurohet zhvillim i qëndrueshëm përmes nxitjes së potencialeve të disponueshme.

Operacionalizimi i Programit në nivel vjetor përmbahet përmes Planit aksionar, ku implementimi i tij është bazë për realizimin e qëllimeve dhe prioriteteve të përcaktuara në Programin për zhvillim të rajonit planor, gjegjësisht në zhvillimin ekonomik, infrastrukturor, zhvillimi rural, kultura dhe turizmi, si dhe ai arsimor dhe social dhe aspekte tjera të zhvillimit në RPJP.

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në pajtueshmëri me detyrimet ligjore, duke respektuar praktikën e llogaridhënies dhe transparencës e punës vijuese, përgatiti raportin vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor si dhe punën vijuese në Qendrën për zhvillim për vitin 2017.

Metodologjikisht, Raportin e përbëjnë dy kapituj të cilët e karakterizojnë punën vijuese në institucion:

- 1. Implementimi i projekteve rajonale me mjete nga burime të brendshme dhe të jashtme**
- 2. Bashkëpunim i Qendrës për zhvillim me subjekte të tjera si dhe aktivitete vijuese**

Në Raport, projektet dhe aktivitete janë të lidhura drejtpërdrejt me qëllime afatmesme, prioritete dhe masa nga Programi për zhvillim si dhe me indikatorët për realizimin e nivelit të këtij dokumenti bazik në vitin vijues. Kapitulli i parë është i konceptuar në katër pjesë, ku secila pjesë përmban projekte të realizuara në pajtueshmëri me qëllimet afatmesme.

Në raportin vjetor përveç pjesës narrative, raporti vjetor janë të vendosura në mënyr të detajuar qëllimet afat-mesme, prioritetet, masat, treguesit dhe rezultatet, si dhe përmbledhjen e tyre tabelare.

Me rëndësi të përmendet se pjesa më e madhe e aktiviteteve të prezantuara, janë realizuar nga Qendra për zhvillim rajonal Jugperëndimor, si dhe nga komunat në kuadër të rajonit planor Jugperëndimor, si dhe nga sektori jo qeveritar dhe biznes sektori. Një pjesë e madhe e aktiviteteve janë financuar nga Programi për zhvillim të barabartë rajonal të Ministrisë për vetëqeverisje lokale, Byroja për zhvillim rajonal, Programi për zhvillim rural të Agjensionit për mbështetje dhe zhvillim të bujqësisë dhe zhvillimit rural si dhe nga donatorë të jashtëm UE, UNDP etj. Të gjithë palët bashkërisht dhanë kontribut për realizimin e Programit për zhvillim në rajonin planor Jugperëndimor si dhe dhanë kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e rajonit dhe për përmirësimin e kushteve jetësore të qytetarëve.

## **Qëllimi afatmesëm 1**

### **Ekonomi moderne rajonale e bazuar në teknologji të lartë dhe njohuri**

#### **1. Programi i Rrjetit teritorial për zhvillim inkluziv rajonal**

Në kuadër të projektit „ Zgjidhje inovative me qasje më të mirë për shërbime në nivel lokal,, u krijua rrjeti për zhvillim rajonal inkluziv në rajonin planor Jugperëndimor (RRZHIR). Qëllimi i përgjithshëm i rrjetit është identifikimi i vazhdueshëm, koordinimi dhe ofrimi i zgjidhjeve për problemet ekonomike në zonat rurale dhe në vendbanimet në rajon, duke zhvilluar një sistem të qëndrueshëm për etablimin dhe krijimin e sinergjisë midis sektorit publik, joqeveritar dhe atij privat.

Për përgatitjen e Programit të Punës të RRZHIR në RPJP për 2017-2019 dhe Planin Aksionar për 2017-2018 u organizuan dy punëtori me anëtarët e RRZHIR në muajnë shkurt dhe mars 2017. Qëllimi kryesor i punës ishte që përmes ushtrimeve, studimeve të rasteve dhe prezantimeve të identifikohen drejtimet kah të cilat do të zhvillohet rrjeti dhe të jepen drejtimet për projektet të cilat do të jenë prioritare në RRZHIR për periudhën vijuese 3 vjeçare (2017-2019). Në punëtori u përcaktua vizioni dhe misioni i RRZHIR, u miratuan parimet për punë, u përcaktuan qëllimet strategjike dhe prioritetet, u identifikuan anët e forta dhe të dobëta të RRZHIR dhe ndikimet e jashtme mbi rrjetin (SWOT analizë), u identifikuan projekt propozimet në kuadër të fushave prioritare të definuara dhe qëllimeve strategjike, u bë prioritizimi i projekt propozimeve sipas viteve dhe përcaktimi i buxhetit të nevojshëm. Pas përfundimit të punës u pasua përmbledhja e të gjitha të dhënave dhe përgatitja e draft programit të punës për RRZHIR për periudhën 2017-2019. Draft-versioni u dërgua anëtarëve të RRZHIR dhe Qendrës për Zhvillimin të RPJP. Të gjitha komentet dhe sugjerimet janë inkorporuar nga operatori ekonomik dhe versioni përfundimtar i programit iu dorëzua Qendrës për zhvillim. Përveç programit, u përgatit edhe Plani Aksionar për periudhën 2017-2018 dhe të dy dokumentet u prezantuan në një eveniment publik para të gjitha palëve të interesuara. Ky aktivitet u mbështet nga Programi për Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara dhe Ministria për vetëqeverisje lokale.

#### **Masa 1.1.5: Brendimi i rajonit dhe produkteve kryesore**

##### **Indikator**

- numri i takimeve dhe dokumenteve

##### **Rezultate e dala**

- Organizimi i dy punësorëve me të gjithë palët e interesuara;
- U përgatit versioni punësor i programit për RRZHIR
- U përgatit versioni final i Programit për RRZHIR 2017 -2019
- U përgatit Plani Aksionar për realizimin e Programit 2017-2018
- U organizuan evenimente publike për prezantimin e Programit dhe Planit aksionar

#### **2.Përmirësimi i Android GIS aplikacionit për trashëgimin natyrore dhe kulturore**

Gjatë verës të viti 2017 u punua në zgjerimin e modullit të **Android GIS aplikacionit (“SW Macedonia Attractions”)** për trashëgimin kulturore dhe natyrore të rajonit Jugperëndimor, e cila në vitin 2016 u fillua dhe u realizuar si masë pilot nga Strategjia për inovacione. Nëpërmjet konsultimit me palët e interesuara në rajon (në kuadër të fondeve të kursyera nga marrëveshje me Zyrën e UNDP-së-Shkup) u ra dakord që në aplikacion të shtohen modulet "Kalendar i evenimenteve" dhe "Transporti im", si dhe të përmirësohet funksionaliteti dhe mundësit teknike për shfrytëzim më të mirë nga përdoruesit e final.

Versioni i ri i plotësuar, në marrëveshje me kompaninë (GDi NET-Shkup) e cila e punoj aplikacionin, u prezantua në një ngjarje madhore në Shkup në muajn shtator, evenimenti u organizua nga vet ato

dhe ndër të tjera u prezantuan pikat inovative nga fusha të ndryshme të jetës shoqërore. Gjithashtu në fund të muajit shtator evenimenti u organizua edhe në Ohër, ku ky aplikacion mobil iu prezantua përfaqësuesve të pranishëm nga sektori i turizmit dhe palëve të tjera të interesit, i cili është i dobishëm për mysafirët që vizitojnë Rajonin.

**Masa 1.2.2: Promovimi i potencialit ekonomik të rajonit**

**Indikator**

- numri i dokumentave, lokaliteteve, evenimenteve

**Rezultate e dala**

- Android GIS aplikacion i përmirësuar dhe më funksional
- 2 module të reja të shtuara – Kalendar i evenimenteve dhe Transporti im
- Prezantimi i aplikacionit në dy evenimente në Shkupë dhe Ohër

**3. Regjistri i potencialeve për zhvillim në turizmin rural në rajonin Jugperëndimor**

Ky aktivitet është pjesë e projektit “Zgjidhje inovative me qasje më të mirë për shërbime në nivel lokal” i financuar nga MVL dhe UNDP. Regjistri i potencialeve për zhvillim në turizmin rural në rajonin planor Jugperëndimor përmban dy kategori të dhënash: **statistika aktuale** e lidhur me profilin turistik të komunave rurale dhe me rajonet rurale të komunave urbane (lagje, objekte dhe lokacione për turizëm dhe rekreacion, resurse njerëzore të angazhuara në sektorin e turizmit, transport, qarkullim i turizmit, vlerë e shtuar dhe vende pune) dhe **atraksione turistike** (lokacione me vlerë natyrore, rajone të mbrojtura, pasuri kulturore atraktive, festivale dhe evenimente, lokalitet për rekreacion, informacion për traditën lokale, ture ekzistuese turistike). Regjistri është përpunuar në tre versione gjuhësore ( maqedonisht, shqip, anglisht) dhe është krijuar në pajtueshmëri me FAS-metodologjia e cila e nënkupton analizën e destinacionit përmes vlerësimit të përbashkët të gjitha nën sistemeve dhe elementet kyçe të destinacionit.

Me mjete financiare të UNDP-së u botuan 100 kopje nga Regjistri. Versioni elektronik u prezantua në eveniment publik para të gjithë palëve të interesuara. Lokalitetet e përcaktuara dhe objektet përfaqësojnë aktivitete nxitëse për zhvillimin e ardhshëm në turizmin rural. Resurset rurale-turistike të përcaktuara mund të vendosen në funksion komplementar për zhvillime të tjera turistike. Duke marrë para sysh se potencialet mund të jenë pjesë nga shuma e përgjithshme turistike e rajonit, mundësohet krijimi e bazës solide për nxitjen e prosperitetit të përgjithshëm ekonomiko-social

**Masa 1.2.2: Promovimi i potencialit ekonomik të rajonit**

**indikator**

- numri i dokumenteve, lokacioneve, evenimente

**Rezultate dalëse**

- Botim i 100 kopjeve nga version elektronik i Regjistrin për zhvillimin e potencialeve në turizmin rural në rajonin Jugperëndimor
- Prezantimi i versionit elektronik të Regjistrin para palëve të interesit
- Shpërndarja e versionit elektronik para palëve të interesit

**4. Organizimi i evenimentit final për promovimin e rezultateve të projektit Biznis Qendrës në RPJP**

Evenimenti përfundimtar për promovimin e rezultateve të projektit u organizua në fund të shtatorit 2017 në Ohër. Në eveniment morën pjesë 45 përfaqësues nga komunat të rajonin planor Jugperëndimor, sektori i biznesit, OJQ, Oda rajonale e ekonomisë, sektori i turizmit rural, klasteri

turistik, operatorët ekonomikë dhe mediat. Pas fjalimeve hyrëse, nga ana e operatorëve ekonomik u prezantuan dokumentet e ndryshme të cilat u përgatiten në kuadër të projektit "Zgjidhje inovative për qasje më të mirë të shërbime në nivel lokal". Përkatësisht, Programi për Mbështetjen dhe Zhvillimin e NVM-ve, Strategjia e Komunikimit, Udhëzuesi për Investimin në RPJP me Përmbledhjen e Zonave të Lira Industriale u prezantuan nga përfaqësues nga kompania "Target Komunikaci" nga Shkupi. Përfaqësues nga Oda rajonale e ekonomisë në Kërçovë bëri prezantimin mbi ndikimin e aktiviteteve të projektit në përmirësimin e kushteve për të bërë biznes. Udhëheqësi i Qendrës për Zhvillimin të RPJP prezantoi rezultatet e trajnimeve të mbajtura për sipërmarrjen, ndërkohë që një nga pjesëmarrëse në trajnim paraqiti përvojën e saj dhe mësimet e nxjerra. Rezultatet e aktiviteteve "Mapimi i potencialeve në turizmin rural" dhe "Regjistri i potencialeve për zhvillimin e turizmit rural" u prezantuan nga një anëtar i ekipit të ekspertëve të "Preda Plus". Nënkryetari i Rrjetit për zhvillim inkluziv rajonal (RRZHIR) paraqiti strukturën e rrjetit, programin e tij dhe aktivitetet prioritare. Aplikacioni i përmirësuar Android GIS për trashëgiminë natyrore dhe kulturore të RPJP u prezantua nga përfaqësuesit e "GDi" nga Shkupi. Sekuenca nga evenimenti përfundimtare u transmetua në disa media lokale dhe kombëtare.

### **Masa 1.2.2: Promovimi i potencialit ekonomik të rajonit**

#### **Indikator**

- numri i dokumenteve, lokacioneve, evenimente

#### **Rezultate dalëse**

- Organizimi i evenimentit final me pjesëmarrje të 45 përfaqësuesve nga rajoni
- 7 prezantimi të përgatitura dhe të prezantuara
- Emitimi i sekuencave nga evenimenti final në 3 medime kombëtare dhe 5 medime lokale

## **5. Biznes Qendër për mbështetjen dhe shërbime të sektorit të biznesit**

Në periudhën raportuese subjekteve juridike të interesuara nga Rajoni u prezantuan mundësitë për financim përmes Ministrisë së Ekonomisë ( e publikuar në mes të muajit shtator) në pjesën për subvencionimin e furnizimit me pajisje të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, për nxitjen e sipërmarrjes, si dhe për financimin e shoqatave dhe zanateve.

Disa përfaqësues të interesuar nga sektori i NVM ( gjatë muajit shtator dhe tetor) iu ofrua ndihmë për përgatitjen e dokumentacionit për aplikim për të fituar mjete nga Ministria për ekonomi në pjesën e linjës së grantit të lartpërmendur.

Sektori i NVM-ve rregullisht u plasohen informacione relevante për thirrjet brenda BE-së, kryesisht për programet Horizon 2020 dhe COSME.

Përmes postës elektronike, përfaqësuesit e sektorit të NVM, odave ekonomike, asociacione dhe prodhues, rregullisht informohen dhe ftohen në evenimente të cilat organizohen nga Qendra për zhvillim të RPJP. Si dhe nga ana e institucioneve të tjera në nivel nacional, rajonal dhe lokal, të cilat kanë të bëjnë me temat për të cilat ka interes bashësia e biznesit.

Baza elektronike rajonale për informata të kompanive dhe institucioneve të cilët ofrojnë shërbime për zhvillim të sektorit privat (jofitimprurëse, arsimore, agjenci lokale, njësi të agjencive shtetërore, firma konsulte, jurist, noterë, ekonomist e të tjerë) pra baza elektronike rajonale për lokacionet e gatshme "greenfield" dhe "brownfield" si dhe WEB portalet interaktive për investime në rajon

[www.investinsouthwest.mk](http://www.investinsouthwest.mk) në të cilin janë shkruar bazat elektronike me azhurnim të rregullt nga ana e Biznes Qendrës. Të gjithë bazat elektronike të lartpërmendura janë në tre versione gjuhësore si maqedonisht, shqip, anglisht.

Në Strugë dhe Ohër janë organizuar 2 takime informative, ku u bë prezantimi i mundësive për financim në sektorin privat përmes Fondit për inovacion dhe zhvillim teknologjik. Qëllimi i info takimeve ishte që të jepen informacione detale për fazat e aplikimit, sqarimin e kriteriumeve, informacione për përgatitjen e buxhetit dhe informacione për Udhëzuesin e instrumentave. Fokusi ishte për konfinimin e granteve për shoqëri tregëtare të sapoformuara star-up dhe spin-off, dhe huamarrjet e kushtëzuara për komercializimin e inovacioneve. Në këto takime informative morën pjesë pesëdhjetë përfaqësues nga biznesi sektori të cilët punojnë në rajonin planor Jugperëndimor.

#### **Masa 1.3.3 Shfrytëzimi i programeve për financim në sektorin NVM**

##### **Indikator**

- numri i aktiviteteve të realizuara për nxitjen e zhvillimit ekonomik të rajonit

##### **Rezultate dalëse**

- organizimi i dy takimeve informative me 50 përfaqësues nga sektori i biznesit në rajonin planor Jugperëndimor
- azhurnimi i bazës elektronike rajonale për të informata për institucionet dhe firmat të cilat ofrojnë shërbime për zhvillim në sektorin privat
- azhurnimi i bazës elektronike rajonale për informata për lokacionet e gatshme “greenfield” dhe “brownfield”
- azhurnimi për investim në rajon përmes WEB portaleve interaktive

[www.investinsouthwest.mk](http://www.investinsouthwest.mk)

- kushte më të mira për udhëheqjen e biznesit me 6100 ndërmarrje të vogla dhe të mesme aktive në rajonin planor Jugperëndimor
- informim i rregullt të biznisi sektorit përmes postës elektronike
- janë përgatitur dy raporte kuartale në periudhën e realizimit të aktiviteteve projektuese të cilat janë dorëzuar në MVL

#### **6. Përpunimi i planeve urbanistike për vendbanimet-fshatra**

Projekti financohet përmes Programit për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2015 me anë të masës 322 Renovim dhe zhvillimin e fshatrave. Për shkak të kompleksitetit dhe procedurave të gjata projekti u shty deri në 01.09.2017. Partner të projektit janë komunat e Strugës, Qendra Zhupë dhe Debërca të cilat do të përgatisin plane urbanistike për fshatra me sipërfaqe totale prej 491 hektarë në tetë vendbanime. Gjatë periudhës të vitit 2016 u organizuan 3 takime me përfaqësues të Qendrës për zhvillim, partnerët e komunave dhe operatorët ekonomik, ku u diskutua për detyrimet dhe aktivitetet. Janë përpunuar elaborate gjeodezike dhe azhurnimi i bazave gjeodezike, gjithashtu u bë regjistrimi në Agjencionin e katastarit për pasuri të patundshme për komunë e Debërcës, PUF Trebenishta, PUF Orovnik, PUF Gorenca, për komunën e Strugës- PUF Labunishta, PUF Kalishta, dhe për komunën e Qendrës Zhupë- PUF Balanci, PUF Zhitineni. Mbetet deri në afatin e fundit të behet realizimi i Revizionit, Përgjigje nga Revizioni, Kushte për planifikim, Vlerësim strategjik i ndikimit mbi ambientin jetësor dhe tek shëndeti i njerëzve, tjetërsim i përhershëm i tokës bujqësore ndërtimore, dhe përshtatja digjitale në AKP dhe kartimi i të njëjtave.

#### **Masa 1.4.2 krijimi i kushteve për zhvillimin rural**

##### **Indikator**

- numri i aktiviteteve të realizuara në ambiente strukturore funksionale

##### **Rezultate dalëse**

- të organizuara 3 takime pune me përfaqësues komunal

- janë përpunuar elaborat gjeodezik dhe propozime gjeodezike të azhurnuara me 491 hek.
- të regjistruara në Agjencionin për pasuri të patundshme për 3 PUF në komunën e Debërcës
- të regjistruara në Agjencionin për pasuri të patundshme për 2 PUF në komunën e Strugës
- të regjistruara në Agjencionin për pasuri të patundshme për 2 PUF në komunën e Qendrës Zhupë

## **7. Rekonstruktimi i Shtëpisë së kulturës në f. Zlești**

Projekti u realizua nga Komuna e Debrçës ndërsa financiarisht është mbështetur nga Programi për zhvillim të barabartë rajonal dhe Ministrisë për vetëqeverisjes lokale dhe Byroja për zhvillim Rajonal për vitin 2017. Komuna e Debrçës e përgatiti dokumentacionin tenderik, e realizoj procedurën tenderike dhe e ka përzgjedhur operatorin ekonomik i cili i kryu punimet për rekonstrukcionin e Qendrës kulturore në fshatin Zlești. Gjithashtu është zgjedhur edhe organ mbikëqyrës, i cili, së bashku me përfaqësuesit e komunës e kanë udhëzuar për futjen në punë kontraktuesin. Rekonstrukcioni përfshin punimet me beton, lyerje të mureve, zdrucktari, mbulesa, ndërimi i dýerve dhe dritareve, punime prej llamarine dhe armaturë. Rekonstrukcioni u përfundua në vitin 2017 në mënyrë që banorët e këtyre zonave rurale të mund të shfrytëzonin lokalet për nevojat e tyre përkatëse.

### **Masa 1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillimin rural**

#### **Indikator**

- Numri i aktiviteteve të realizuara

#### **Rezultate dalëse**

- Përgatitja dhe realizimi i dy procedurave tenderike për përzgjedhjen e kontraktuesit për punë dhe mbikqyrës
- Kryerja e punëve me beton, lyerja e murëve dhe punë zdrucktharie
- Kryerja e punëve për mbylmin, ndryshimin e dýerve dhe dritre dhe punëve me llamarinë
- Vedosja e armaturës

## **8. Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturën rrugore**

Projektet për përgatitjen e dokumentacionit teknik për infrastrukturën rrugore i realizuan komuna e Strugës dhe Vevçanit me mbështetje financiare nga Programi për zhvillim të barabartë rajonal Ministrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byroja për zhvillimit rajonal për vitin 2017. Komuna e Vevçanit përgatiti dokumentacion teknik për infrastrukturë rrugore bashkëkohore dhe moderne në territorin e komunës, ndërsa Struga përgatisë dokumentacionin teknik për rrugica për këmbësor nga Ura e Moroishtës (komuna e Strugës) deri tek f. Trebenishtë (komuna e Debërcës). Në të dyja rastet u përgatiten dhe u realizuan procedurat tenderike. Kontraktuesit e përzgjedhur i përgatiti projektin bazik dhe infrastruktura, ndërsa firmat e panvarura të licencuara bënë auditimin.

Në komunën e Vevçanit, në bazë të dokumentacionit teknik të përgatitur, u kryen rregullimet, vedosja e pllakave dhe asfaltimi i disa rrugëve lokale. Përkatësisht, u rregullua dhe u vendosen pllaka në rrugën lokale "Duzlei", "Dejkoj" dhe "Bebekoj". Plotësisht u ndërtua dhe u asfaltua rruga e re "Mlaka" si dhe rruga që ka qasje deri tek objekti i ri shkollës fillore "Strasho Pinxhur".

### **Masa 1.5.1 Ndërtimi, rekonstruktimi dhe modernizimi i rrjetit rrugor**

#### **Indikator**

- Numri i aktiviteteve të realizuara

#### **Rezultate dalëse**

- Përgatitja dhe realizimi i 4 procedurave tenderike për përzgjedhjen e operatorit ekonomik për projektim dhe mbykqyrje
- Përgatitja e dy projekteve infrastrukturore

- Përgatitja e 2 projekteve bazike
- U bë revidim i 2 projekteve infrastrukturore dhe 2 projekteve bazike
- U rregulluan dhe u vendosen pllaka në 3 rrugë lokale
- U ndërtuan dhe u asfaltuan 2 rrugë lokale

## **Qëllimi afatmesëm 2**

### **Arsimi i përshtatur për nevojat e zhvillimit ekonomik, mbrojtja sociale dhe shëndetësore, për popullsinë në rajon dhe krijimi i kushteve për parandalimin e migracionit**

#### **9. Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP- shkollat**

Projekti është financuar përmes Programit për zhvillim të barabartë rajonal nga Ministria për vetëqeverisje lokale si dhe nga Byroja për zhvillim rajonal për vitin 2017. Qëllimi kryesor i këtij projekti është ulja e shpenzimeve të energjisë elektrike dhe për ngrohje përmes ndërrimit të dritareve, dyerve, izolimi i dyshemesë, çatisë dhe mureve si dhe vendosja e sistemit ekonomik për ngrohje në gjashtë objekte të komunave. Partner në projekt janë komunat e Strugës. Debrces dhe Qendrës Zhupë.

Në SHFK "Vëllezërit Miladinovci" në Strugë u ndërtua kaldaja dhe u instalua sistemi për ngrohje. Punimet janë kryer në dy faza, në fazën e parë u bë përgatitja dhe montimi dhe instalimi i palen radiatorëve me gjatësi totale prej 60m, një pompë qarkullimi, dy kaldaja me naftë, tuba me izolim me gjatësi prej 84m, është bërë izolimi i dy oxhaqeve. Në fazën e dytë për shkak të mungesës së kushteve në dhomë ekzistuese të kaldajës, u bë projekt teknik nga ana e komunës së Strugës dhe në bazë të të njëjtit u ndërtua kaldajë e re në të cilën u vendosen dy kaldajet me paisjet e tjera shoqëruese. Gjatë ndërtimit të kaldajës së re u ndërtuan mure të jashtme dhe të brendshme me një sipërfaqje prej 50m<sup>2</sup>, suvatimin i një sipërfaqe prej 60m<sup>2</sup>, mbulimi i çatis me sipërfaqje prej 55m<sup>2</sup>, i vendosur ulluqet horizontale dhe vertikale me një gjatësi prej 25m, dhe janë vendosur dy dyer metalike të dyfishtë.

Në SHFK "Mustafa Kemal Atatürk" dhe SHMK "Ata" në Qendrën Zhupë u vendos fasada – termike me një sipërfaqje prej 902m<sup>2</sup>. Gjatë ndërtimit të fasadës termike, është bërë çmontimi dhe vendosja e ulluqeve me një gjatësi totale prej 146m, u vendos izolimi në cepin e çatisë me një sipërfaqje prej 320m<sup>2</sup> dhe u bë izolim i bazamenteve anësore në sipërfaqje prej 58m<sup>2</sup>.

Në SHF periferike "Debrca" në v.b Botun (Komuna e Debrces) u krye rikonstrukcioni i objektit. Punët janë kryer në dy faza ku punët në fazën e dytë janë financuar nga ana e Komunës së Debrces me vetfinancim. Gjatë rikonstrukcionit është bërë ndërtimi i mureve me një sipërfaqje prej 39m<sup>2</sup>, suvatimi i mureve me sipërfaqje prej 500m<sup>2</sup>, u bë izolimi termik i çatis me sipërfaqje prej 92m<sup>2</sup>, monitimi i 18 dyerve me sipërfaqje prej 71m<sup>2</sup>, dhe vendosja e pllakave keramike në murë me një sipërfaqje prej 45m<sup>2</sup>.

Gjatë realizimit të aktiviteteve të përmendura, komunat partnere me pjesmarrje vetanake e siguruan mbikqyrësin. Nga mesi i muajit gusht deri në mes të muajit dhjetor të vitit 2017, u kryen aktivitetet dhe objekt shkollorë të renovuara u lëshuan në përdorim. Realizimi i aktiviteteve të projekteve në tre shkollat e përmendura, dukshëm do të zvogëlojë harxhimin e energjisë a me atë dhe shpenzimet të këtyre institucioneve arsimore. Gjithashtu në masë të madhe janë përmirësuar kushtet për mësim, është përmirësuar funksionaliteti i objekteve dhe janë zvogëluar emetimi i gazrave.



**Masa 2.1.2** Krijimi i kushteve për hapjen e paraleleve për arsim profesional dhe institucioneve të arsimit të lartë në pajtim me nevojat e tregut të punës në të gjithë rajonin

**Indikator**

- numri i aktiviteteve të realizuara për ndërtim/rikonstruktiv të objekteve

**Rezultate dalëse**

- dokumentacion tenderik i përgatitur
- procedurë tenderike të realizuara dhe operatori ekonomik i përzgjedhur
- janë përzgjedhur organe mbikëqyrëse nga ana e komunave dhe kyçja në punë
- Nërtimi i mureve të jashtme, brendshme dhe shtesave në sipërfaqe prej 89m<sup>2</sup>
- suvatimi i mureve në sipërfaqe prej 560m<sup>2</sup>
- vendosja e termo fasatës me sipërfaqe prej 902m<sup>2</sup>, çmontimi dhe montimi i 146m ulluqe, vendosja e izolimit në cepat e çatisë në sipërfaqe prej 379m<sup>2</sup>,
- Mbulimi i çatave në sipërfaqe prej 55m<sup>2</sup>, venosja e ulluqeve në gjatësi prej 25m, vendosja e 2 dyerve metalik të dyfishta,
- Ndërtimi i dyerve dhe dritareve të vjetra me dyer dhe dritare PVC – 18 dyer, 18 dritare me sipërfaqe prej 65m<sup>2</sup>,
- Venosja e pllakave keramike në dysheme dhe murë në sipërfaqe prej 116m<sup>2</sup>
- Vendosja e izolimit në çati me sipërfaqe prej 92m<sup>2</sup>
- Ndërtimi i kaldajës me sipërfaqe prej 50m<sup>2</sup> dhe vendosja e sistemit për ngrohjen e ujit me 60m radiator, 1 pompë qarkulluese, 2 kaldaje me naftë, izolimi i 84m tub dhe 2 oxhaçeve
- 35% kursim të energjisë në të gjithë objektet e shkollave me intervenime të bëra për energji efikase

**10. Dekata e përkatësis – Festimi i dallimeve**

Projekti është realizuar nga shoqata joqeveritare LDA Strugë në bashkëpunim me komunat e RPJP dhe është i financuar nga ana e Bashkimit Evropian. Qëllimi kryesor i projektit është që të kontribuohet në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike përkatësisht në rajonin Jugperëndimor përmes fuqizimit të bashkëpunimit mes sektorit civil, dhe sektorit publik dhe privat dhe komisionit për marrëdhëneti me bashkësit. Implementimi i projektit u realizuar përmes realizimit të 10 iniciativave lokale të cilat u gjeneruan gjatë takimeve dhe komunikime me të gjithë palët e interesuara. Gjithashtu u bë hulumtim të mendimit publik për Marrëveshtjen Kornizë të Ohrit. Rezultatet nga realizimi i iniciativave lokale dhe hulumtimi u prezantuan në eveniment publik i cili u organizua në Strugë. Aktivitetet e projektit kanë ndikim pozitiv mbi fuqizimin e sektorit civil dhe në ndërtimin e partneriteteve strategjike. Janë ndërtuar aleanca të qëndrueshme kreative mes politikanëve, sektorit të biznesit dhe atij civil me qëllim të krijimit të shoqërive inkluzive multi-etnike.

**Masa 2.2.2** Përfshirja e kuadrit të arsimuar dhe profesional në planifikimin dhe krijimin e perspektivave të zhvillimit të RPJP

**Indikator**

- Numri i dokumenteve, evenimente

**Rezultate dalëse**

- Organizimi i tre takimeve konsultative me palët e interesuara
- Realizimi i dhjetë iniciativave lokale
- Janë bërë hulumtime nga zyra dhe tereni për mendimin publik për Marrëveshtjen kornizë të Ohrit
- Është organizuar një eveniment publik në Strugë për prezantimin e rezultateve të projektit

**11. Integrimi i grave të papunësuar – Qajse deri tek (vetë)punësimi**

Projektin e implementon Fondacioni zhvillimor i Maqedonisë për sipërmarrje (MRFP) në bashkëpunim me Agjencionin lokal për zhvillim (LDA Strugë). Projekti është financuar nga Bashkimi

Evropian në kuadër të Programit operativ për zhvillim të resurseve njerëzore 2007-2013, përmes Sektorit për financimin dhe nënshkrimin e marrëveshjeve – CFCD në Ministrinë për financa.

**Qëllimi i projektit** është të rriten aftësit për punë të grupit qëllimor për të hyrë në tregun e punës. Grupi qëllimor është popullata Rome dhe Egjiptiane, burra dhe gra, duke mos i përjashtuar edhe grupet e tjera etnike.

Së pari, përmes informimit dhe motivimit të grupit qëllimor, u identifikuan tre grupe të pjesëmarrësve në aktivitete të projektit: persona të papunësuar, persona që në mënyrë aktive kërkojnë punë dhe sipërmarrës start-up. Për ta u krijuan profile profesionale të cilët i orientonin nga trajnimet specifike në kornizën e projektit: trajnim përmes punës/ praktikë me kohëzgjatje prej dy muaj në cilën mund të përfshiheshin personat e papunësuar dhe personat të cilët në mënyrë aktive kërkonin punë, trajnim për kërkim aktiv të punës dhe aftësi komunikuese për personat e papunësuar dhe personave që kërkonin punë, trajime për sipërmarrje në të cilat mund të merrnin pjesë sipërmarrës dhe pronar të bizneseve start-up; dhe trajnime për aftësi teknik me kohëzgjatje prej tre muajve të dedikuara për personat e papunësuar dhe personat që kërkonin punë.

Projekti përfshinte hulumtim dhe në bazë të të cilit u përgatiten analiza për pengesat për regjistrimin e bizneseve start-up dhe për (vetë)punësim, gjithashtu u dhanë edhe orientime se si të tejkalohen të njëjtat. Eksperiencat nga projekti dhe rezultatet e arritura u prezantuan në konferencën finale të projektit.

Me realizimin e projektit u arritën rezultatet vijuese: u rritën potenciale për gjetjen e punës nga grupi qëllimor, u rriten aftësit për (vetë)punësim e sipërmarrësve potencial, u zhvilluan aftësit teknike të grupeve qëllimore, u adresuan faktorët motivues për regjistrimin e bizneseve start-up.

**Masa 2.2.3** Rritja e ndërgjegjes për barazi gjinore dhe nevojave për t'u kyçur në tregun e punës e gruas dhe grupeve nga kategoritë e rrezikuara

**Indikator**

- Numri i dokumentave, evenimentet

**Rezultate dalëse**

- Konsultime të realizuara me palët e interesuara dhe formimi i 3 grupeve me nga 20 pjesëmarrës
- Krijimi i 60 profileve profesionale
- Realizimi i 4 trajnimeve specifike
- Realizimi i hulumtimit të tregut
- Organizimi i konferencës përfundimtare për prezantimin e rezultateve të projektit

**12. Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP – kopshtet e fëmijëve**

Projekti është i financuar përmes Programit për zhvillim të barabartë rajonal nga Ministria për vetëqeverisje lokale si dhe nga Byroja për zhvillim rajonal për vitin 2017. Qëllimi kryesor i këtij projekti është zvogëlimi shpenzimeve për energji elektrike dhe nxehjes përmes ndërrimit të dritareve, dyerve, vendosjes së hidroizolimit, vendosja e termo fasadave, rikonstrukcioni i gypave septik dhe vendosja e panelave fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike në dy objekte për fëmijë të moshës parashkollore në rajon.

Në SHPKQF “Planinski Cvet” në Vevčanë u vendos sistemi me 16 panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike, inventar me kapacitet 4KW, numrues dykahësh, kuti për rrym DC dhe AC.

Në SHPKQF “Rayigorçe” në Ohër është kryer sanimi dhe vendosja e hidroizolimit me sipërfaqe prej 416m<sup>2</sup>. Është vendosur termo fasad e jashtme me sipërfaqe prej 416m<sup>2</sup>. Gjithashtu, në objekt

është kryer sanimi i gypave të kanalizimit me çka janë vendosur pllaka qeramike të reja me sipërfaqe prej 755m<sup>2</sup>. Është bërë edhe ndërimi i dritareve të vjetra me 42 dritare të reja PVC me sipërfaqe prej 115m<sup>2</sup> dhe dyert e vjetra me 13 dyer të reja nga PVC me sipërfaqe prej 50m<sup>2</sup>.

Gjatë ndërtimit të aktiviteteve të përcaktuara, komunat partner me vetë iniciativë e siguruan mbikëqyrësin. Në vitin 2017 nga fillimi i korrikut deri në mes të muajit tetor përfunduan aktivitetet ndërtimore dhe objektet e renovuara u lëshuan në përdorim. Realizimi i këtyre aktiviteteve projektuese zvogëlon uljen e energjisë si dhe harxhimet e institucioneve arsimore. Gjithashtu në një shkallë të kënaqshme janë përmirësuar kushtet për qëndrim të fëmijëve, është përmirësuar funksionaliteti i objekteve dhe është zvogëluar emetimi i gazrave të qelqta

### **Masa 2.3.2 Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve të moshës parashkollore në kopshte, veçanërisht në zonat rurale**

#### **Indikator**

- Numri i aktiviteteve të realizuara për ndërtimin/rikonstruktimin e objekteve

#### **Rezultate dalëse**

- dokumentacion tenderik i përgatitur, procedurë tenderike e realizuar dhe përzjedhja e operatorit ekonomik
- përzgjedhja e organeve mbikëqyrëse nga ana e komunave dhe kyçja në punë.
- vendosja e pllakave qeramike me sipërfaqe prej 755 m<sup>2</sup>
- vendosja e fasadës termike me sipërfaqe prej 416 m<sup>2</sup> dhe hidroizolim me sipërfaqe prej 416m<sup>2</sup>
- Ndërimi i dyerve dhe dritareve të vjetra PVC – 13 dyer, 42 dritare me sipërfaqe prej 165m<sup>2</sup>
- vendosja e sistemit për prodhimin e energjis elektrike me 16 panele fotovoltaike, invertet prej 4KW, numërues dykahësh, DC dhe AC kuti

### **Qëllime afatmesme 3**

#### **Zhvillimi i turizmit i ndërlidhur me trashëgiminë kulturore dhe natyrore në rajonin planor**

### **13. Përmirësimi i kushteve në ambjentet turistike në RPJP- Furnizimi dhe vendosja e tualeteve publike**

Projekti ishte miratuar financiarisht përmes Programit për zhvillim të barabartë rajonal nga Ministria për vetëqeverisje lokale dhe BZHR për vitin 2017. Qëllimi kryesor i projektit ishte përmirësimi i kushteve për aktivitetet turistike në rajonin Jugperëndimor. Partnerët kryesor të projektit janë komuna e Ohrit, Strugës, Vevçanit, dhe Qendër Zhupës. Qendra për zhvillim të rajonit Jugperëndimor gjatë përgatitjes së propozim projektit dhe para publikimit të tenderit bëri kërkime të tregut për furnizim të kontejnerëve sanitar të cilat duhet të ishin nga materiale anti shkatërrues prej inoksi. Procedura tenderike e hapur u shpall tre herë në ESJN në pajtueshmëri me ligjin për furnizime publike, për këtë arsye kishte proekti filloj me vonesë të realizohet. Gjithashtu, Komuna e Strugës disa muaj nuk mundi të përcaktoj lokacion për vendosjen e kontejnerit, pas insistimeve të vazhdueshme të Qendrës për zhvillim, komuna u deklarua që ky aktivitet nuk është në prioritetet e saj, gjegjësisht dha dorëheqje nga aktivitetet e projektit.

Aktivitetet e projektit u realizuan në komunën e Ohrit, Vevçanit dhe Qendrës Zhupë të cilat si pjesmarrje vetanake i siguruan dhe i përshtaten lokacionet për vendosjen e tualeteve publike bën kyçje e energjisë elektrike me numër të veçant, ujësjellës dhe kanalizim.

Në komunën e Ohrit u vendosen dy kontejner sanitar, ku i pari me tre kabina u vendos në afërsi të Qendrës tregëtare AMAM dhe kompleksit hotelierik Letnica pas shitorës për suvenire, ndërsa e dyta me dy kabina u vendos në hapësirat e parkingun Gorna porta. Në komunën e Qendrës Zhupë u

vendos një kontejner sanitar me dy kabina në qendër të komunës në afërsi të ndërtesës së komunës. Në komunën e Vevçanit u vendos një kontejner sanitar me dy kabina në afërsi të lokacionit të burimeve të Vevçanit në parcelen katastare “Sello”.

Të katër kontejnerët sanitar u pajisen sipas specifikacionit teknik dhe për këtë u respektuan të gjitha standartet për ndërtimin e tualeteve publike për personat me aftësi të kufizuar. Për mbikqyrjen dhe vendosjen e tualeteve publike Qendra për zhvillim e RPJP siguroj mbykqyrës profesional.

#### **Masa 3.1.3 Sigurimi i infrastrukturës deri te atraksionet dhe pajisja e tyre**

##### **Indikator**

- numri i aktiviteteve të realizuara për ndërtimin/rekonstruktimin e objekteve

##### **Rezultate dalëse**

- përgatitja e dokumentacionit tenderik
- procedura tenderike e kryer tre herë nga SEFP
- përzgjedhja e mbikëqyrësit dhe hyrja në punë
- Punimi i 3 kontejnerëve sanitar me nga dy kabina dhe një me tre kabina
- Vendosja e 4 kontejnerëve sanitar, u bë pranim dorëzimi me komunat

#### **14. Rregullimi i monumenteve natyrore shpella e Slatniskës e epërme për arsye të zhvillimit turizmit spaleologjik**

Projektin e përgatiti dhe e realizoj Komuna e Makedonski Brodit, me mbështetje financiare nga Programi për zhvillim të barabartë rajonal në Ministrin për vetqeverisje lokale dhe Byroja për zhvillim rajonal. Komuna e Makedonski Brodit posedon një numër të madh të monumenteve natyrore dhe atrakcione në veçanti në fushën e spaleologjisë. Në territorin e komunës nga një sërë shpellash të cilat janë shumë të rëndësishme nga aspekti turistik sepse e pasurojnë ofertën turistike edhe në nivel komunal po ashtu edhe në nivel të rajonit planor Jugperëndimor. Rregullimi i monumenteve të natyrës shpellës së Statinskës së Epërme, shpella është një element plotësues për zhvillimin e turizmit spaleologjik dhe rritjen e numrit të turistëve në komunë dhe në rajon. Gjatë realizimit të projektit u ndërtua qasje rrugore deri tek shpella, u vendosen gardhe mbrojtëse, dyer, ura metalike, tabela informative dhe tabela udhërrëfyese deri tek shpella.

#### **Masa 3.3.3 Formimi i programeve/produkteve të përbashkëta të turizmit rural, malor, banjor dhe turizmit spaleologjik me turizmin kulturor**

##### **Indikator**

- numri i aktiviteteve të realizuara për rregullimin e hapësirave

##### **Rezultate dalëse**

- përgatitja e dokumentacionit tenderik, dhe realizimi i procedurës tenderike
- Ndërtimi i rrugës deri në hyrje të shpellës
- U vendosen gradhe mbrojtëse, dyer, ura metalie dhe shkallë
- U vendosen tabela informuese dhe tabela udhërrëfyese deri në shpell
- Aktivitete promovuese për prezantimin e atrakcioneve turistike

#### **Qëllimi afatmesme 4**

##### **Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor**

#### **15. Furnizimi me automjete për grumbullimin e mbeturinave**

Ky projekt u realizua në komunën e Vevçanit me mjete nga Programi për zhvillim të barabart rajonal dhe Ministria për vetqeverisje lokale dhe Byroja për zhvillim rajonal. Përkatësisht, për nevojat e ndërmarrje komunale "Ermia" nga komuna e Vevçanit, u ble paisje për grumbullimin e mbeturinave të forta shtëpiake. Me këtë do të përmirësohen kushtet që ndërmarrja komunale do ti jap për qytetarët, dhe njëkohësisht në komunën e Vevçanit do të sigurot ambijet jetësor më i pastërt.

#### **Masa 4.1.2 vendosja e sistemit të integruar për menaxhim me mbeturinat e ngurta**

##### **Indikator**

- Dokumente, ngjarje, pajisje

##### **Rezultate dalëse**

- përgatitja e dokumentacionit tenderik dhe hulumtimi i tregut
- realizimi i procedurës tenderike dhe furnizimi me mall
- furnizimi me një automjet për ngritje e mbeturinave nga amvisërit
- regjistrimi dhe vendosja në përdorim e automjetit

#### **16. Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për vendosjen e sistemit të integruar dhe financiarisht të vetë qëndrueshëm për menaxhimin me mbeturina në rajonin e Pellagonisë, Jugperëndimor, Vardarit dhe Shkupit**

Projekti është inicuar nga Ministria për ambijet jetësor dhe planifikim hapsinor, në kuadër të IPAsë dhe implementuar nga ana e operatorit ekonomik të zgjedhur konzorciumi ENVIROPLAN S.A. (lider) – LOUIS BERGER, BiPRO GmbH, EPEM S.A., SLR Consulting Ltd. Gjatë vitit 2017 u organizuan katër punëtori konsultative me të gjithë palët e interesuara nga rajoni Jugperëndimor. Gjithashtu në nivel të tre mikor rajoneve – Strugë, Kërçovë dhe Dibër u mbajtën tre prezantime publike për dokumentet e përgatitura - Studimi i fizibilitetit me analizën e kostos dhe përfitimeve, Vlersimi mbi ndikimin në ambijentin jetësor, Projekti themelor dhe vlersimi i shpenzimeve për mbylljen e deponive jostandarte dhe ndërtimi i objekteve për trajtim të tyre. Gjithashtu u përgatiten Analiza e së kostos dhe përfitimeve, Vlerësimi i nevojave, analiza e tregut dhe përgatitja e specifikacionit teknik, dokumentacionit tenderik për të gjithë punët e parapara si dhe revizioni i projektit bazikë.

Aktivitetet e projektit mbaruan në nëntor të vitit 2017 dhe si aktivitet final u organizua konferencë në Shkupë në të cilën u prezantuan të gjitha dokumentet e përgatitura.

Sipas dokumenteve të përgatitura dhe përlllogaritjeve të bëra për ndërtimin e sistemit të integruar për menaxhimin me mbeturinat në rajonin planor Jugperëndimor do të nevoiten rreth 34 milion Euro.

#### **Masa 4.1.2 Vendosja e sistemit të integruar për menaxhim me mbeturinat e ngurta**

##### **Indikator**

- dokumente, mbledhje

##### **Rezultate dalëse**

- organizimi i katër puntorive me palët e interesuara
- organizimi i një konference finale për prezantimin e dokumenteve të përgatitura
- Përgatitja e Studimit të fizibilitetit,
- Analizën e kostos dhe përfitimeve,
- Vlersimi mbi ndikimin në ambijentin jetësor,

- Projekti themelor dhe vlersimi i shpenzimeve për mbylljen e deponive jostandarte dhe ndërtimi i objekteve për trajtim,
- U bë revizioni i Projektit bazikë
- u bënë analiza të tregut, përgatija e specifikacionit teknik dhe dokumentacionit tenderik) për të gjithë marrveshtjet për punë

### **17. Përgatitja e dokumentacionit tenderik dhe ndërtimi i sistemi për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në Komunën e Kërçovës**

Projektin e koordinon Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor në bashkëpunim me Delegacionin e BE NË Maqedoni dhe Komuna e Kërçovës, financiarisht është i mbështetur nga komponenta IPA3 për zhvillim rajonal. Në periudhat e kaluara u përgatit dokumentacion tenderik në pajtueshmëri me standarde EU. Gjatë vitit 2017 u zgjodh operator ekonomik – kontraktues dhe nën kontraktues, në pajtueshmëri me dinamikën e planifikuar e mbaruan ndërtimin e sistemit për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në pjesën urbane të Kërçovës. Është ndërtuar dhe ponutar stacioni pastrues për 32.000 banor me mundësi për të shtuar modul në fazën e dytë deri në 60.000 banorë, është vendosur dhe lidhur kolektor me gjatësi prej 9 km. Ka ngelur që komuna e Kërçovës të ndërtoj rrugën deri tek stacioni grumbullues, dhe pritet që në mars 2018 sistemi të vihet në përdorim. Qendra për zhvillim ishte pjesë e ekipit punuese për implementimin e projektit dhe në mënyrë aktive mori pjesë nëpër takimet e grupeve të ekspertëve bashkërisht me përfaqësuesit e komunës së Kërçovës dhe ndërmarrjeve publike.

#### **Masa 4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza komunale dhe stacionet e pastrimit**

##### ***Indikator***

- përgatitja e dokumentacionit, procedura të realizuara, pjesë të ndërtuara

##### ***Rezultate dalëse***

- organizimi i dy takimeve në Kërçovë me përfaqësues të kontraktuesve, nënkontraktuesit, mbyqqyrësit, MAJPH, komuna e Kërçovës, ndërmarrja komunale
- Ndërtimi dhe montimi i stacionit grumbullues për 32.000 banor
- Vendosja dhe lidhja e kolektorit me gjatësi prej 9 km

### **18. Ndërtimi i objekteve me efikasitet energjetik në RPJP**

Projekti është i financuar përmes Programit për zhvillim të barabartë rajonal nga Ministria për vetëqeverisje lokale si dhe nga Byroja për zhvillim rajonal për vitin 2017. Qëllimi kryesor i projektit është zvogëlimi i shpenzimeve për energji elektrike dhe për ngrohje përmes ndërrimit të dritareve, dyerve, vendosja e hidroizoluesve, vendosja e termo fasadave, rikonstruktimi i konstrukcionit të pullaçeve dhe mbullimi i pullaçeve në tre objekte publike në rajon.

Në Shtëpinë e Kulturës në komunën e Vevçanit është bërë rikonstruktimi i pullazit. Dhe gjithashtu është vendosur pullazi hidroizolues me sipërfaqe prej 968m<sup>2</sup>, vendosja e termo izolacionit me sipërfaqe prej 780m<sup>2</sup>, është mbuluar me llamarin sipërfaqe prej 1.028m<sup>2</sup>. Gjithashtu u punuan dhe u vendosen ulluqe horizontale me gjatësi prej 112m dhe ulluqe vertikale me gjatësi prej 138m.

Në objektin publik në Kërçovë në pronësi të komunës u bënë ndërrimi i dritareve dhe dyerve. U punuan dhe u montuan 10 dyer me sipërfaqe totale prej 38m<sup>2</sup>, dhe 162 dritare me sipërfaqe totale prej 252m<sup>2</sup>.

Në ambijentin administrativ të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor të cilat janë në pronësi të komunës së Strugës, u realizon një sërë intervenimesh për përmirësimin e efikasitetit energjetik. Përkatësisht, u vendos termoizolimi në dyshme me stirodur në sipërfaqe prej 80m<sup>2</sup>, u vendosen pllaka qeramike me sipërfaqe 80m<sup>2</sup> dhe pllaka qeramike në mur me sipërfaqe prej 64m<sup>2</sup>. Është vendosur termo izolim në pullazë me sipërfaqe prej 320m<sup>2</sup>, u vendosen pllak prej gispi në tavan me sipërfaqe prej 105m<sup>2</sup> dhe u montuan 16 dritare të reja dhe 1 derë me sipërfaqe prej 20m<sup>2</sup>.

Është kryer sanimi i tavanit me sipërfaqe prej 80m<sup>2</sup>, suvatimi i mureve të brendshme me sipërfaqe prej 350m<sup>2</sup> dhe është vendosur termofasada me sipërfaqe prej 50m<sup>2</sup>. Gjithashtu është bërë edhe furnizimi me pajisje të Qendrës me pajisje të domosdoshme për funksionim normal.

#### **Masa 4.2.2 Cilësia e ajrit**

##### **Indikator**

- Numri i aktiviteteve të realizuara për ndërtim/ rikonstruktiv të objekteve

##### **Rezultate dalëse**

- Përgatitja e dokumentacionit tenderik dhe realizimi i procedurës tenderike
- Përzgjedhja e organit mbyqqyrës nga ana e komunës dhe kyçja në punë
- Vendosja e termo izolimit në pullaz në sipërfaqe prej 1100m<sup>2</sup>
- Vendosja e hidroizolimit në pullazë me sipërfaqe prej 968m<sup>2</sup>
- Rikonstruktivi i konstrukcionit të pullazit me sipërfaqe prej 308m<sup>2</sup> dhe mbulimi me lim prej 1028m<sup>2</sup>
- përpunimimi dhe vendosja e ulluqeve horizontale dhe vertikale me gjatësi prej 250m
- u bë sanimi i tavanit me sipërfaqe prej 80m<sup>2</sup> dhe është vendosur platform e lëshuar me sipërfaqe prej 105m<sup>2</sup>
- Suvatimi i mureve me sipërfaqe prej 350m<sup>2</sup>
- Vendosja e termo izoluesit në dyshem me stirodur me sipërfaqe prej 80m<sup>2</sup>
- U vendosen pllaka qeramike në dyshme dhe murë me sipërfaqe prej 144m<sup>2</sup>
- u ndrruan dyer dhe dritare të vjetra me PVC – 11 dyer, 178 dritare me sipërfaqe prej 310m<sup>2</sup>
- U vendos termo fasada me sipërfaqe prej 50m<sup>2</sup>

## **II. BASHKËPUNIMI I QENDRËS PËR ZHVILLIM TË RPJP ME SUBJEKTE TJERA dhe AKTIVITETE VIJUESE**

### **II.1 Përgatitja e propozim-projekteve rajonale**

Për thirrjen publike të Bankës Botërore - Projekt për konkurrencë lokale dhe rajonale, Qendra për zhvillim përgatiti dhe dorëzoi koncepte për dy projekte rajonale - *“Zhvillimi i ofertës gastronomike dhe vendosja e Rrjetit të etno restoranteve të çertifikuara në RPJP”* dhe *“Zhvillimi i turizmit i ndërlidhur me trashëgiminë kulturore”*. Në periudhën prej muajit maj deri në korrik u punua në aplikimin e tërësishëm të projektit *“Zhvillimi i turizmit i ndërlidhur me trashëgiminë kulturore”* dhe i njëjti është dorëzuar në afatin e përcaktuar deri te njësia projektuese. Deri në fund të vitit 2017 propozim nën-projekti i kaloi të gjitha fazat dhe në fillim të vitit 2018 pritet vendimi përfundimtar.

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor përgatiti kërkesë për aktivitete plotësuese në fazën e tretë të projektit *“Zgjidhje inovative për qasje më të mirë deri te shërbimet në nivel lokal”* dhe të njëjtën e dorëzoi deri te donatori Zyra e Kombeve të Bashkuara në Shkup - Programi për zhvillim i UNDP. Gjegjësisht, u vendosën aktivitet plotësuese të reja për mbështetje të sektorit privat nga rajoni planor Jugperëndimor. Praktikisht ka të bëjë me mjetet e kursyera nga të gjitha fazat e realizimit të projektit dhe të njëjtat janë miratuar për ridestitim për realizimin e aktiviteteve të reja.

Për thirrjen publike nga Delegacioni i BE-së për bashkëpunim ndërkufitar në mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, pas pranimit të konceptit në fazën e parë, Qendra për zhvillim të RPJP përgatiti dhe dorëzoi aplikacion të plotësuar për propozim-projektin rajonal “Zgjidhje inovative për tejkalimin e sezonalityturistik në rajonin Jugperëndimor dhe të Korçës”. Partnerë në këtë projekt janë të nëntë komunat e rajonit Jugperëndimor (Vevqani, Dibra, Debërca, Kërçova, Makedonski Brodi, Ohri, Pllasnica, Struga dhe Qendër Zhupa) dhe të gjashtë komunat nga rajoni i Korçës (Devolli, Korça, Kolonja, Pogradeci, Maliqi dhe Pusteci).

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në bazë të nenit 34, pika 2 nga Ligji për ZHBR, i përgatiti dhe dorëzoi deri te Byroja për zhvillim rajonal projektet vijuese për vitin 2018:

1. *Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP*, partnerë - Komunat e Strugës, Kërçovës, Ohrit, Debërcës dhe Pllasnicës

2. *Ndërtimi dhe rikonstruktimi i infrastrukturës rrugore në RPJP*, partnerë Komunat e Strugës, Ohrit, Makedonski Brodit, Pllasnicës dhe Qendër Zhupës

3. *Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë rrugore në RPJP*, partnerë Komunat e Debërcës, Vevqanit, Ohrit, Strugës, Kërçovës dhe Pllasnicës

Të tri projektet janë pjesë e listës me projekte prioritare për vitin 2018.

### **Qëllimi afatmesëm 1 nga Programi për zhvillim**

**Masa 1.1.3: Rritja e kapaciteteve të palëve të interesuara për qasje deri te fondet përkatëse në nivel shtetëror dhe BE-së**

#### **Indikatorët:**

- Numri i dokumenteve të përgatitura

#### **Rezultatet dalëse**

-U organizuan tekime pune konsultative me të gjithë palët e interesuara (përfaqësues nga komunat, biznesi sektori, sektori joqeveritar dhe institucionet arsimore nga rajoni) për gjenerimin e projekt ideve

-U mbajt senacë dhe takime plotësuese konsultative të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për shqyrtimin, rangimin dhe miratimin e listës me projekte prioritare

- U përgatitën 7 propozim-projekte rajonale dhe u dorëzuan deri te BZHR dhe donatorë tjerë

## **II.2 Aktivitete vijuese**

Në pajtim me Marrëveshjen për bashkëpunim në vitin 2017 në mes MVL dhe NJVL nga rajoni planor Jugperëndimor, Qendra për zhvillim i realizoi aktivitetet vijuese:

1) Implementimi i projekteve të miratuara me Vendim për shpërndarje të mjeteve për financim të projekteve për zhvillim të rajoneve planore në vitin 2017.

Qendra për zhvillim realizoi dy projekte rajonale: “Përmirësimi i shërbimeve në mjediset turistike në RPJP - Furnizimi dhe vendosja e toaleteve publike në RPJP” dhe “Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP”. Aktivitetet e projekteve në kuadër të dy projekteve të përmendura rajonale janë tërësisht të përfunduara në afatet e përcaktuara.

2) Përgatitja dhe botimi i katalogut për projektet e realizuara në rajonin planor Jugperëndimor.

Për katalogun u përgatit tekst dhe i njëjti është përkthyer në gjuhën shqipe dhe angleze. Gjithashtu u bë përgatitja dhe përpunimi i fotografive të cilat janë vendosur si ilustrim në aktivitetet e projektit. U



bë përgatitja dhe dizajni i katalogut dhe operatori ekonomik i përzgjedhur e botoi katalogun në 1000 kopje në afatin e përcaktuar.

### 3) Organizimi i prezantimit publik të katalogut të botuar

Në datë 27 shtator të vitit 2017 u bë promovimi i katalogut para përfaqësuesve të komunave, biznes sektorit, OJQ sektorit dhe palëve tjera të interesuara nga rajoni planor Jugperëndimor dhe më gjerë. Katalogu përmban 82 faqe, i botuar në A4 format në tri versione gjuhësore, në tirazh të përgjithshëm prej 1000 kopje. Në vetë promovimin e tij u shpërndanë kopje nga katalogu për të gjithë pjesëmarrësit.

### 4) Përgatitja e propozim projekteve për zhvillim të rajoneve planore për vitin 2018.

Qendra për zhvillim të RPJP në pajtim me praktikën e deritanishme organizoi punëtorin për planifikim për gjenerimin e projekt ideve. Punëtorja u mbajt në datë 18 dhjetor të vitit 2017 në Strugë, me pjesëmarrje të gjithë palëve të interesuara - përfaqësues nga komunat, biznes sektori, institucionet arsimore dhe OJQ sektori nga rajoni Jugperëndimor. U gjeneruan 89 projekt ide të cilat u grupuan sipas qëllimeve strategjike dhe prioriteteve në pajtim me Programin për zhvillim të RPJP, dhe në bazë të atij dokumenti u përgatit propozim lista vjetore për vitin 2018. Propozim lista u shqyrtua, u rangua dhe miratua nga ana e anëtarëve të rinj të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Në bazë të listës vjetore të miratuar për vitin 2018 si dhe në bazë të informacionit për mjetet e projektuara për ZHBR për vitin 2018, Qendra për zhvillim përgatiti projekte rajonale të cilat i dorëzoi deri te Byroja për zhvillim rajonal në afatin e përcaktuar ligjor.

### 5) Organizimi i seancave të Këshillit për zhvillim të RPJP.

Deri në fund të vitit 2017 u mbajtën 5 seanca të Këshillit për zhvillim të RPJP. Përbërja e vjetër mbajti dy seanca (një në muajin korrik dhe një në gusht), ndërsa pas mbarimit të zgjedhjeve lokale përbërja e re përveç seancës konstituive mbajti edhe 2 seanca (dy në muajin nëntor dhe një në dhjetor). Në mbledhje u shqyrtuan dhe miratuan lista vjetore e projekteve, Plani aksionar për vitin 2017, Raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim për vitin 2016, Plani financiar për vitin 2018 dhe dokumente tjera në pajtim me detyrimet ligjore dhe kompetencat e Këshillit për zhvillim të RPJP.

### 6) Azhurnimi i evidencës për potencialet turistike në rajonin planor Jugperëndimor dhe komunat e rajonit planor Jugperëndimor me të dhëna për vitin 2016

Pas mbarimit të përgatitjes, listat evidentuese u dërguan deri te të gjithë omunat në kuadër të rajonit planor Jugperëndimor. Gjithashtu, u organizuan tre takime pune në Qendrën për zhvillim dhe u bënë vizita tek komunat. Në bazë të gjithë informatave të grumbulluara nga të gjithë komunat e Rajonit u përgatitën listat evidentuese për çdo komunë në veçanti, dhe në fund u bë Lista evidencuese e përgjithshme për rajonin planor Jugperëndimor. Në pajtim me detyrimet e ndërmarra Lista evidentuese për potencialet zhvillimore të rajonit planor Jugperëndimor u dorëzua deri te Ministria për vetëqeverisje lokale në fund të muajit nëntor.

### 7) Pjesëmarrje në aktivitetet e Ministrisë për vetëqeverisje lokale në procesin e përgatitjes së akteve nënligjore, informacioneve, raporteve dhe materialeve tjera të përcaktuara me Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal.

Gjatë vitit 2017 në të gjitha ftesat për takime pune të arritura nga Ministria e vetëqeverisjes lokale, përfaqësuesit e Qendrës për zhvillim të RPJP morrën pjesë aktivisht. Gjithashtu të gjitha informacionet e kërkuara dhe materialet janë përgatitur dhe dorëzuar në afatet e caktuara kohore.

### 8) Përgatitja e Raportit vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2016.

Raporti vjetor u përgatit në fillim të vitit 2017 dhe në të janë përfshirë të gjitha aktivitetet që i ka realizuar Qendra për zhvillim gjatë vitit 2016, në pajtim me Planin aksionar për vitin 2016. Raporti

është përkthyer edhe në gjuhën shqipe dhe të dy verzionet gjuhësore janë dorëzuar deri te të gjithë Këshillat e Komunave kuadër të rajonit planor Jugperëndimor. Gjithashtu Raporti vjetor për vitin 2016 u shqyrtua dhe miratua nga ana e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

9) Përgatitja e propozim Planit aksionar për implementimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2017.

Në fillim të muajit janar 2017 u përgatit Plani për furnizime publike për vitin 2017 si dhe Plani aksionar për vitin 2017. Plani aksionar u shqyrtua dhe miratua nga ana e Këshillit për zhvillim të RPJP në seancën e parë që u mbajt në korrik. Në pajtim me detyrimet ligjore Qendra për zhvillim e përgatiti edhe Planin Financiar për vitin 2018 dhe i njëjti u shqyrtua dhe miratua nga ana e Këshillit për zhvillim në seancën e katërt që u mbajt në nëntor 2017.

10) Dorëzimi i raportit për realizimin e masave dhe aktiviteteve nga Strategjia rajonale për inovacione dhe Planin aksionar për realizimin e saj.

Qendra për zhvillim të RPJP përgatiti raport për realizimin e aktiviteteve dhe masave të përcaktuara në Strategjinë rajonale për inovacione dhe Planin aksionar për realizimin e saj, dhe i njëjti u dorëzua deri te Ministria për vetëqeverisje lokale në afatin e përcaktuar ligjor.

Në datë 02.05.2017 në hapësirat e Byrosë për zhvillim rajonal u nënshkruan marrëveshjet për realizimin e projekteve në mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrave për zhvillim të 8-të rajoneve planore në Republikën e Maqedonisë. Gjatë vitit 2017, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor implementoi 2 projekte të mëdha rajonale në vlerë të përgjithshme prej 16.543.032 denarë.

Gjatë periudhës maj-qershor 2017 përfaqësues të Qendrës për zhvillim të RPJP morrën pjesë në mbledhjet e Këshillit komunal në rajonin Jugperëndimor në të cilat njëra nga pikat e rendit të ditës ishte Raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor dhe Raporti financiar për vitin 2016. Gjatë asaj, u prezantuan shkurtimisht raportet dhe u përgjigjën në pyetjet e këshilltarëve në lidhje me projektet rajonale në të cilat partnerë janë vetë komunat.

Përveç të lartëpërmendurave në periudhën Janar- Dhjetor 2017 përveç vizitave të shpeshta të Komunave nga Rajoni pas rasteve të ndryshme, u mbajtën edhe shtatë takime me anëtarët e grupeve të ekspertëve nga komunat dhe konsulentët e angazhuar për projektet që janë realizuar gjatë vitit kalendarik.

#### **Qëllimi afatmesëm II nga Programi për zhvillim**

**Masa 2.2.2: Përfshirja e kuadrit lokal të arsimuar dhe profesional në planifikim dhe krijim të perspektivave zhvillimore të rajonit**

##### **Indikatorë:**

- numri i takimeve të punës, numri i dokumenteve

##### **Rezultatet dalëse**

- e mbajtur 1 punëtori planifikuese për gjenerimin e projekt ideve

- të mbajtur dy info ngjarje publike për biznes sektorin

- 16 vizita në terren të realizuara në komunat

- u përgatit Katalog i projekteve të realizuara në 3 versione gjuhësore në 1000 kopje

- e organizuar 1 promovim për Katalogun

- u përgatitën dhe përpunuan 24 dokumente

- u realizuan 11 takime pune

- u mbajtën 5 seanca të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor

- u miratuan Raportet vjetore - financiar dhe për realizimin e programit për vitin 2016,

Plani aksionar për vitin 2017, Lista vjetore e projekteve për vitin 2018, Plani financiar për vitin 2018, u morr 1 Vendim për dhënie në pronësi të pajisjeve të montuara në një objekt publik.

Gjatë periudhës prej Janari deri në Dhjetor të vitit 2017 Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor përgatiti 17 furnizime publike nga të cilat 13 janë realizuar komplet, ndërsa katër u anuluan për shkak se nuk ka pas anjë ofertë adekuate. Nga të 17 procedurat e lartëpërmendura për furnizime publike njëra është me bisedime ndërsa 16 të tjerat janë me kërkesë për grumbullimin e ofertave, nga të cilat tre prej KGO janë me vlerë deri në 5.000 Euro, dhe 13 KGO për punë janë me vlerë deri në 50.000 Euro. Nga furnizimet publike të realizuara 11 janë të lidhura me implementimin e projekteve rajonale dhe vetëm 2 janë të lidhura me punën vijuese të Qendrës për zhvillim. Vlera totale e të gjitha procedurave furnizuese është 18.101.863 denarë me TVSH të përlogaritur. Furnizimet janë realizuar me formën elektronike përmes sistemit për furnizime publike të Byrosë për furnizime publike, dhe të gjitha kanë mbaruar me aukcion elektronik.

#### **Qëllimi afatmesëm II nga Programi për zhvillim**

**Мерка 2.2.2:** Përfshirja e kuadrit lokal të arsimuar dhe profesional në planifikim dhe krijim të perspektivave zhvillimore të rajonit

#### **Indikatorë:**

- numri i procedurave, numri i dokumenteve

#### **Rezultatet dalëse**

- dokumentacion tenderik i përgatitur për 17 procedura të furnizimeve publike
- në tërësi të realizuara 13 furnizime publike

**Nga shuma e të gjitha aktiviteteve të ndërmarra nga kjo fushë konstatohet se 114 aktivitete janë të ndërlidhura me realizimin e qëllimit afatmesëm të parë nga Programi për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, me qëllimin strategjik afatmesëm të dytë janë të lidhura 381 aktivitete, me qëllimin afatmesëm të tretë janë të lidhura 35 aktivitete, dhe me të katërtin janë të lidhura 229 aktivitete nga programi për zhvillim.**

**Duke i mbledhur të gjitha aktivitetet e realizuara duhet të theksohet se janë realizuar gjithsej 759 aktivitete në të katër qëllimet afatmesme të Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.**

**PASQYRË TABELARE E AKTIVITETEVE TË REALIZUARA NË VITIN 2017 DHE LIDHJA E TYRE ME PROGRAMIN PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR**

| <b>Qëllimi afatmesëm</b>   | <b>Masa</b>   | <b>Lloji i aktivitetit</b>  | <b>Numri i aktiviteteve</b> |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>I.RRITJA EKONOMIKE</b><br><br><b>PRIORITETET</b><br><br><b>1.1 Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>1.2 Tërheqja e investimeve</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>1.3 Përforcimi i sektorit të NVM</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>1.4 Bujqësi dhe zhvillim rural</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>1.5 Zhvillimi i infrastrukturës komunikuese dhe transportit</b> | <b>1.1.1 Lidhja e institucioneve arsimore dhe kërkimore</b>               |   |                             |
|  | <b>1.1.2 Rritja e kapaciteteve për inovacion të ndërmarrjeve</b>          |   |                             |
|  | <b>1.1.3 Rritja e kapaciteteve për fondet përkatëse të shtetit dhe BE</b> | Takime pune, përgatitja e dokumentacionit, propozim-projekte rajonale, prezantime           | <b>12</b>                   |
|  | <b>1.1.4 Mundësitë për investime në TIK</b>                               |   |                             |
|  | <b>1.1.5 Brendimi i Rajonit dhe produkteve të tij primare</b>             | Mbledhje, punëtori, dokumente, programe, plan aksionar, rrjet, evenimente publike           | <b>6</b>                    |
|  | <b>1.2.1 Mapimi i potencialeve të rajonit për investime</b>               |   |                             |
|  | <b>1.2.2 Promovimi i potencialeve ekonomike</b>                           | Mbindërtim ANDROID GIS, botimi i e-Regjistrimit, prezantime, shpërndarje, shpallje në media | <b>24</b>                   |
|  | <b>1.3.1 Përforcimi i kapaciteteve të NVM</b>                             |   |                             |
|  | <b>1.3.2 Mbështetje për start-up bizneset</b>                             |   |                             |
|  | <b>1.3.3 Shfrytëzimi i programeve për financim të NVM</b>                 | Takime pune, bazat e azhurnuara, raporte  | <b>20</b>                   |
|  | <b>1.3.4 Përparësitë për zejet tradicionale</b>                           |   |                             |
|  | <b>1.3.5 Mbështetje për shfaqje të përbashkët të firmave</b>              |   |                             |
|  | <b>1.4.1 Përmirësimi i kualitetit dhe ofertës së produkteve bujqësore</b> |   |                             |
|  | <b>1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillim rural</b>                        | Takime pune, elaboratë, PUF, revidime, furnizime publike, punë                              | <b>35</b>                   |
|  | <b>1.5.1 Ndërtimi dhe modernizimi i rrjetit të trafikut</b>               | Furnizime publike, Përgatitja e projekteve themelore dhe infrastrukturore, revidime, punë   | <b>17</b>                   |
|  | <b>1.5.2 Zbatimi i TIK</b>  |   |                             |
|  |   |   | <b>114</b>                  |

| Qëllimi afatmesëm  | Masa  | Lloji i aktivitetit  | Numri i aktiviteteve        |
|--|---|--|-----------------------------|
| <b>II.ARSIMI DHE ZHVILLIMI SOCIAL</b><br><br><b>PRIORITETET</b><br><br><b>2.1 Arsim kualitativ</b><br><br><b>2.2 Përfshirja deri te tregu i punës për personat nga grupet e rrezikuara</b><br><br><b>2.3 Programet sociale</b> | <i>2.1.1 Promovimi i përparësive të AMP</i>   |  |                             |
|  | <i>2.1.2 Krijimi i kushteve për paralele për AMP</i>  | Furnizime publike, izolimi i dysHEMEVE, tavanëve, montimi i pllakave, olluqe, termo-fasada, ndërrimi i dyerve dhe dritareve, mure, mallterim, rikonstruktimi i pullazit, ndërtimi i kaldajës, vendosja e sistemit për nxehje | 119                         |
|  | <i>2.1.3 Promovimi i biznesmenëve të suksesshëm</i>   |  |                             |
|  | <i>2.2.1 Inicijativa për mjediset rurale</i>  |  |                             |
|  | <i>2.2.2 Përfshirja e kuadrit të ekspertëve në planifikim</i>                               | Takime pune, konferenca, evenimente, dokumente, katalog, inicijativa lokale, trajnime, profile, furnizime publike, vendime, mbledhje, prezantime   | 183                         |
|  | <i>2.2.3 Barazia gjinore dhe përfshirja e grupeve të rrezikuara në tregun e punës</i>       |  |                             |
|  | <i>2.3.1 Rritja e përfshirjes së mbrojtjes sociale</i>                                      |  |                             |
|  | <i>2.3.2 Përfshirja e fëmijëve në kopshte në zonat rurale</i>                               | Furnizime publike, montimi i pllakave, sisteme fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike, termo-fasadë, ndërrimi i dyerve dhe dritareve   | 79                          |
|  | <i>2.3.3 Programe për mbrojtje të personave të moshuar, rrjet për mbrojtje shëndetësore</i> |  |                             |
|  |   |  | 381                         |
| <b>III.ZHVILLIMI I TURIZMIT</b><br><br><b>PRIORITETET</b><br><br><b>3.1 Zhvillimi i infrastrukturës</b>  | <i>3.1.1 Përgatitja e dokumentacionit urbanistik planor</i>                                 |  |                             |
|  | <i>3.1.2 Shtigjet malore dhe rrjetëzim me rajonet tjera</i>                                 |  |                             |
|  | <i>3.1.3 Sigurimi i infrastrukturës deri te atraksionet dhe pajisja e tyre</i>              | Takime, furnizime publike, dokumentacion teknik, përgatitja e lokacioneve, vendosja e kontejnerëve saniter   | 18                          |
| <b>Qëllimi afatmesëm</b>   | <b>Masa</b>   | <b>Lloji i aktivitetit</b>   | <b>Numri i aktiviteteve</b> |
|  | <i>3.1.4 Info, sinjalizim dhe vizuelizim i atraksioneve turistike</i>                       |  |                             |
|  | <i>3.1.5 Revitalizimi dhe ndërtimi i objekteve në zonat rurale</i>                          |  |                             |

|   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| 3.2 Përforcimi i kapaciteteve për zhvillim të turizmit                  | 3.1.6 Ndërtimi, revitalizimi i shtëpive malore                 |  |                             |
|   | 3.2.1 Sistem për organizim turistik për rajonin                |  |                             |
|   | 3.2.2 Trajnime për ngritjen e kapaciteteve                     |  |                             |
|   | 3.2.3 Përmirësimi i punës së klasterëve dhe shoqatave          |  |                             |
|   | 3.2.4 Vendosija e sistemit për evidentim të turistëve          |  |                             |
|   | 3.2.5 Krijimi i klimës për PPP                                 |  |                             |
|   | 3.2.6 Sistem për menaxhimin e destinacioneve                   |  |                             |
|   | 3.3.1 Azhurnimi i hartave turistike                            |  |                             |
|   | 3.3.2 Brendimi i rajonit                                       |  |                             |
| 3.3 Krijimi i ofertës turistike rajonale                                | 3.3.3 Produktet turistike - miks                               | Furnizime publike, rregullimi i hapësirës dhe qasjes, ndërtimi i rrugëve, vendosja e gardhit, dyerve, urë, info tabela, udhërrëfyes, promovime | 17                          |
|   | 3.3.4 Zhvillimi i ofertës gastronomike                         |  |                             |
|   | 3.3.5 Prodhime nga turizmi kulturor                            |  |                             |
|   | 3.3.6 Rritja e konkurrencës                                    |  |                             |
|   | 3.3.7 Promovimi i vlerave turistike                            |  |                             |
| 35  |  |  |                             |
| <b>IV.MBROJTJA E KUALITETIT TË AMBIENTIT JETËSOR</b>                    |  |  |                             |
| <b>PRIORITETET</b>  |  |  |                             |
| 4.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale | 4.1.1 Rikonstruktimi dhe modernizimi i sistemit për ujësjellës |  |                             |
| <b>Qëllimi afatmesëm</b>  | <b>Masa</b>  | <b>Lloji i aktivitetit</b>   | <b>Numri i aktiviteteve</b> |
| 4.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale | 4.1.2 Sistem i integruar për menaxhim me mbeturinat inerte     | Furnizime publike, furnizimi i mjeteve për mbeturina, dokumente strategjike, punëtori, vizita studimore, prezantime                            | 18                          |
|   | 4.1.3 Sisteme për ujërat e zeza komunale                       | Dokumente, diskutime publike, takime pune, prezantime, ndërtimi i SPUZ, kolektorë  | 6                           |
| 4.2 Mbrojtja e biodiversitetit, ajrit, jit dhe tokës                    | 4.2.1 Mbrojtja e biodiversitetit                               |  |                             |
|   | 4.2.2 Kualiteti i ajrit  | Furnizime publike, vendosja e  | 205                         |

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
|  |  | termo izolimit, hidro izolim, rikonstruktim, sanimi, pllaka, ndërrimi i dritareve, termo fasadë |            |
|  | <b>4.2.3 Mbrojtja e ujit dhe tokës</b> |   |            |
|  |  |   | <b>229</b> |
|  |  |   |            |
| <b>GJITHSEJ AKTIVITETE TË REALIZUARA</b> |  |   | <b>759</b> |